



>> **รายงานผลการดำเนินงาน**
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลริมปิง
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

การรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลริมปิง ได้จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และประกาศบังคับใช้เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณ รายละเอียดปรากฏตามตารางต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์	อนุมัติงบประมาณ		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	66	11,206,200.00	26	7,432,366.64
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม	6	100,000.00	5	62,261.00
3. การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม	38	21,794,000.00	25	19,984,183.00
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	16	813,000.00	12	762,531.60
5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา	11	2,150,000.00	5	1,896,933.00
6. การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร	13	263,000.00	7	200,265.00
7. การป้องกันการทุจริต	2	31,600.00	0	0.00
รวม	152	36,357,800.00	80	30,338,540.24

จากตารางดังกล่าว เทศบาลตำบลริมปิงมีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 654 โครงการ ดังนี้

1. โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จำนวน 152 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.24 ของโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาฯ ทั้งหมด

2. โครงการที่มีการดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 82 โครงการ และโครงการที่ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ รวมจำนวน 93 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.18 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

3. โครงการที่ได้กั้นเงินงบประมาณไว้แล้ว จำนวน 18 โครงการ

4. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ

5. โครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน 8 โครงการ

6. โครงการที่มีการโอนลดงบประมาณ จำนวน 22 โครงการ

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567)

รายละเอียดโครงการที่ปรากฏในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 งบประมาณจากเงินสะสม รวมถึงบัญชีโอนงบประมาณที่มีการโอนเพิ่ม โอนลด ก่อหนี้ผูกพัน และการเบิกจ่าย มีดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการติดตั้งราวกันตกถนนหน้า อนุสาวรีย์ครูบาศรีชัยถึงหมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	150,000	0	0	149,800	200	✓			25 ก.ค. – 22 ต.ค. 67	กองช่าง
2	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	50,000	0	0	50,000	0	✓			24 เม.ย. – 22 ก.ค. 67	กองช่าง
3	โครงการติดตั้งราวกันตกถนนซอย 2 หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศตำบลริมปิง	40,000	0	0	39,800	200	✓			25 ก.ค. – 22 ต.ค. 67	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	150,000	0	0	0	150,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่อมแล้ง ตำบลริมปิง	200,000	0	0	0	200,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
6	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 1 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่อมแล้ง ตำบลริมปิง	60,000	0	0	60,000	0	✓			29 ส.ค. – 26 พ.ย. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
7	โครงการวางท่อระบายน้ำตั้งแต่ต้นโพธิ์ถึงลำเหมืองแม่แกบก้อง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	175,000	0	17,000	158,000	0	✓			13 ก.พ. – 12 พ.ค. 67	กองช่าง
8	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักถนนซอยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลริมปิงถึงลำเหมืองเสียน้ำ (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	175,000	0	18,300	156,700	0	✓			29 พ.ค. – 26 ส.ค. 67	กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าวัดเจดีย์ขาว (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว	260,000	0	1,000	259,000	0	✓			21 ก.พ. – 20 พ.ค. 67	กองช่าง
10	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	90,000	0	0	67,500 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	22,500		✓		29 ส.ค. – 26 พ.ย. 67	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูถนนสาธารณะทางเข้าสู่ลานป่าม่วง (ต่อเนื่องของเดิม) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	150,000	0	0	0	150,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 17 (เทศบาลตำบลริมปิง) หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	130,000	0	17,500	112,500	0	✓			25 เม.ย. – 23 ก.ค. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอย 2 หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	140,000	0	19,000	121,000	0	✓			25 เม.ย. – 23 ก.ค. 67	กองช่าง
14	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองฝ้าตำบลริมปิง	300,000	0	0	290,000	10,000	✓			15 ก.ค. – 12 ต.ค. 67	กองช่าง
15	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนวัดป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	350,000	0	350,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองช่าง
16	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด เลียบลำเหมืองแม่แกบก่อตั้งแต่โกตั้ง นายประเสริฐ จันตะไพ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะตำบลริมปิง	230,000	0	43,000	187,000	0	✓			6 มี.ค. – 4 พ.ค. 67	กองช่าง
17	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางลงซอย 4 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	50,000	0	0	0	50,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าสวนนายมี พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	100,000	0	0	100,000	0	✓			20 มี.ค. – 17 มิ.ย. 67	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายทรงวงศ์จันเสื่อ(ต่อเนืองของเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	200,000	0	0	176,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	24,000		✓		30 ก.ย. – 28 ธ.ค. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการน้ำสะอาด ผู้บริโภคปลอดภัย	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองช่าง
21	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด ลำพูน เพื่อขยายเขตไฟฟ้าภายในเขต เทศบาลตำบลริมปิง	0	269,000	1,533	267,466.64	0.36	✓			17 มิ.ย. 67	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างผนังกันดินเลียบลำ เหมืองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	330,000 (เงินสะสม)	0	0	0	330,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีต เสริมเหล็กข้ามลำเหมืองชลประทาน หมู่ที่ 2 บ้านร่องกาศ ตำบลริมปิง	1,100,000 (เงินสะสม)	0	0	0	1,100,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
24	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักลำเหมืองสาธารณะซอย 6 หมู่ที่ 3 บ้านฮ่องแล้ง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	200,000 (เงินสะสม)	0	0	0	200,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
25	โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพัก เลียบถนนสาธารณะ หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ริมปิง ถึงลำเหมืองใหม่ หมู่ที่ 4 บ้าน ศรีบังวัน ตำบลริมปิง (ต่อเนื่อง ของเดิม)	125,000 (เงินสะสม)	0	0	0	125,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอยบ่อปลา หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	120,000 (เงินสะสม)	0	0	103,500	16,500	✓			24 เม.ย. – 22 ก.ค. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 6 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบลริมปิง	430,000 (เงินสะสม)	0	0	424,000	6,000	✓			23 ก.ค. – 20 ต.ค. 67	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 7 เชื่อมซอย 4 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	720,000 (เงินสะสม)	0	0	537,600	182,400	✓			25 ก.ค. – 22 ต.ค. 67	กองช่าง
29	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	150,000 (เงินสะสม)	0	0	150,000	0	✓			5 มิ.ย. – 2 ก.ย. 67	กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยจัดสรร หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ต่อเนื้อของเดิม)	210,000 (เงินสะสม)	0	0	200,000	10,000	✓			30 พ.ค. – 27 ส.ค. 67	กองช่าง
31	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะถนนศรีหมื่น หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	430,000 (เงินสะสม)	0	0	359,000	71,000	✓			24 เม.ย. – 22 ก.ค. 67	กองช่าง
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู ลำเหมืองสาธารณะซอยสวนนายบุญเลิศ กั้นทะวิไล หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง (ต่อเนื้อของเดิม)	300,000 (เงินสะสม)	0	0	249,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	51,000		✓		30 ก.ย. 67 – 28 ธ.ค. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะข้างสวนนายอรุณ จันตะพิงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	135,000 (เงินสะสม)	0	0	0	135,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กถนนศรีหมีนลงลำเหมืองแม่แกบก้อง หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	263,000 (เงินสะสม)	0	0	263,000	0	✓			2 ส.ค. – 30 ต.ค. 67	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 1 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	286,000 (เงินสะสม)	0	0	250,000	36,000	✓			8 ส.ค. – 5 พ.ย. 67	กองช่าง
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 7 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง	140,000 (เงินสะสม)	0	0	130,500	9,500	✓			22 ส.ค. – 19 พ.ย. 67	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	278,200 (เงินสะสม)	0	0	250,000	28,200	✓			15 ก.ค. – 12 ต.ค. 67	กองช่าง
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอย 2 (บ้านเกาะ) หมู่ที่ 7 บ้านหนองผำ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	300,000 (เงินสะสม)	0	0	275,000	25,000	✓			15 ก.ค. – 12 ต.ค. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยบ้านนายจำรัส โปธาศรี หมู่ที่ 7 บ้านหนองผ่า หมู่ที่ 7 ตำบลริมปิง	49,000 (เงินสะสม)	0	0	0	49,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กลำเหมืองสาธารณะเหมืองอู่ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	750,000 (เงินสะสม)	0	0	0	750,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
41	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังโรงเรียนวัดป่ายาง หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	110,000 (เงินสะสม)	0	0	108,000	2,000	✓			2 พ.ค. – 30 ก.ค. 67	กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบบลำเหมืองเสียน้ำทางทิศใต้ (ข้างประปา) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ.24027 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	60,000 (เงินสะสม)	0	0	56,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	4,000		✓		30 ก.ย. – 28 ธ.ค. 67	กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	252,000 (เงินสะสม)	0	0	230,000	22,000	✓			5 ส.ค. – 2 พ.ย. 67	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองเสียน้ำด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	200,000 (เงินสะสม)	0	0	200,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	0		✓		24 ก.ย. – 22 ธ.ค. 67	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ถนนสาธารณะเลียบลำเหมืองแม่แกบก້อง หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง	140,000 (เงินสะสม)	0	0	99,000	41,000	✓			13 ส.ค. – 11 ก.ค. 67	กองช่าง
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยสวนนางวรรณฯ ลาพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	124,000 (เงินสะสม)	0	0	110,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	14,000		✓		6 ก.ย. – 4 ธ.ค. 67	กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสาธารณะซอยสวนนายบุญส่ง ปินตยศ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	119,000 (เงินสะสม)	0	0	108,500 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	10,500		✓		6 ก.ย. – 4 ธ.ค. 67	กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยูลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายทรงวงศ์จันเสื่อ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง (ต่อเนื่องของเดิม)	300,000 (เงินสะสม)	0	0	234,500 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	65,500		✓		30 ก.ย. – 28 ธ.ค. 67	กองช่าง
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนายวิชัย พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง(ต่อเนื่องของเดิม)	300,000 (เงินสะสม)	0	0	0	300,000		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
50	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสำนักงาน เทศบาลตำบลริมปิง	275,000 (เงินสะสม)	0	0	231,000	44,000	✓			30 พ.ค. – 27 ส.ค. 67	กองช่าง
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านป่าแก ตำบลริมปิง	0	110,000	0	0	110,000 (กัณเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอยข้างบ้านนาย สมพล ต้นลิ้นช้อย หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	0	40,000	0	0	40,000 (กัณเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
53	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านฮ้องแล้ง ตำบลริมปิง	0	60,000	0	0	60,000 (กัณเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
54	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาธารณะ ซอย 2 หมู่ที่ 4 บ้านศรีบังวัน ตำบล ริมปิง	0	90,000	0	0	90,000 (กัณเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
55	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 หมู่ที่ 5 (บริเวณบ้านนายสุจิตร์ แสันทะนา) เชื่อมหน้าวัดเจดีย์ขาว หมู่ที่ 5 บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	0	100,000	0	0	100,000 (กัณเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
56	โครงการติดตั้งราวกันตก ซอยหลังวัด เจดีย์ขาวเชื่อมป่าม่วง หมู่ที่ 5 บ้าน เจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	0	30,000	0	0	30,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
57	โครงการติดตั้งราวกันตก ซอย 1 หมู่ที่ 5 บ้านเจดีย์ขาว ตำบลริมปิง	0	25,000	0	0	25,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 8 บริเวณ บ้านนางอารีย์ คณะเลขา หมู่ที่ 6 บ้านสันริมปิง ตำบลริมปิง	0	100,000	0	0	100,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
59	โครงการติดตั้งราวกันตก บริเวณปาก ทางซอย 3 (บ้านเกาะ) หมู่ที่ 7 บ้าน หนองผำ ตำบลริมปิง	0	60,000	0	0	60,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บดอัด ถนนสาธารณะซอย 2 หมู่ที่ 7 เชื่อมถนนเลียบลำเหมืองเสียน้ำด้าน ทิศเหนือ หมู่ที่ 7-8 ตำบลริมปิง	0	85,000	0	0	85,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
61	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอยบ้านนาง สำราญ ลาพิงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	0	100,000	0	0	100,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
62	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนสาธารณะซอย 3 หมู่ที่ 9 บ้านสบปะ ตำบลริมปิง (ต่อเนื่อง ของเดิม)	0	100,000	0	0	100,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
63	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสาธารณะซอยแยกจากซอย 6 เชื่อมคู้เบีย หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	0	100,000	0	0	100,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
64	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ถนนสาธารณะซอยสวนนางล้นทม พรหมพิงค์ หมู่ที่ 10 บ้านกลางทุ่ง ตำบลริมปิง	0	35,000	0	0	35,000 (กั้นเงิน)		✓		30 ก.ย. 68	กองช่าง
65	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ลพ.ถ. 24027 หมู่ที่ 8 บ้านป่ายาง ตำบลริมปิง	0	350,000	0	331,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	19,000		✓		30 ก.ย. – 28 ธ.ค. 67	กองช่าง
66	โครงการปรับปรุงศูนย์ฝึกอาชีพตำบลริมปิง	0	346,200	0	338,000 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	8,200		✓		17 ก.ค. – 15 ธ.ค. 67	กองช่าง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 66 โครงการ		11,206,200	2,000,200	477,333	7,432,366.64	5,296,700.36					

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวัฒนธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงตำบลริมปิง	20,000	0	20,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มอาชีพ ในชุมชน	30,000	0	5,242	24,758	0	✓			3 เม.ย. 67 และ 4 เม.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
3	โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ	10,000	0	3,247	6,753	0	✓			14 – 29 ก.พ. 67	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาการผลิตลำไยคุณภาพ	10,000	0	3,150	6,850	0	✓			26 ธ.ค. 66	สำนักปลัด
5	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำไร่ตำบลริมปิง	10,000	0	350	9,650	0	✓			7 มี.ค. 67	สำนักปลัด
6	โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่ม เกษตรกรทำสวนตำบลริมปิง	20,000	0	5,750	14,250	0	✓			29 ม.ค. 67	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 2 จำนวน 6 โครงการ		100,000	0	37,739	62,261	0					

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,081,600	0	1,007,200	14,074,400	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	4,286,400	0	391,990	3,894,410	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000	0	163,500	316,500	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
4	เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลริมปิง	300,000	50,000	0	350,000	0	✓			5 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการกีฬาประชาชนต้านภัย ยาเสพติด	350,000	0	2,677	347,323	0	✓			11 ก.พ. 67	สำนักปลัด
6	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
7	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง ถนนในช่วงเทศกาล	20,000	0	12,850	7,150	0	✓			29 ธ.ค. 67 และ 9 เม.ย. 67	สำนักปลัด
8	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ ลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและ การซ้อมแผนการป้องกันอัคคีภัย	20,000	12,850	2,630	30,220	0	✓			10 ก.ค. 67	สำนักปลัด
9	โครงการให้ความรู้แก่สมาชิก อปพร. ตำบลริมปิง ด้านการป้องกันภัยทาง ถนน	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการอบรมด้านสาธารณสุขและ ซ่อมแผนสาธารณสุขในสถานศึกษา	5,000	0	5,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
11	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านการใช้ถนน ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล ตำบลริมปิง	15,000	0	15,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
12	โครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงาน ช่วงปิดภาคฤดูร้อน	120,000	60,000	15,000	165,000	0	✓			20 มี.ค. – 31 พ.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม
13	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	200,000	0	20,000	180,000	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
14	โครงการดูแลห่วงใยใส่ใจคนพิการ	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			1 ส.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม
15	โครงการฝึกอบรมอาชีพคนพิการตำบล ริมปิง	10,000	0	0	10,000	0	✓			25 มี.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
16	โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับ ผู้ด้อยโอกาสตำบลริมปิง	10,000	0	9,301	0	699			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสวัสดิการสังคม
17	โครงการพาลูกจูงหลานเข้าวัด	35,000	0	35,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสวัสดิการสังคม
18	โครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและ ส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลริมปิง	10,000	5,000	0	15,000	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสวัสดิการสังคม
19	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการตำบลริมปิง	10,000	0	0	9,930	70	✓			20 พ.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
20	โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพผู้นำ กลุ่มสตรีและคณะกรรมการกองทุน พัฒนาบทบาทสตรีตำบลริมปิง	10,000	0	100	9,900	0	✓			24 พ.ค. 67	กองสวัสดิการสังคม
21	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลริมปิง	30,000	0	775	29,225	0	✓			26 ม.ค. 67 และ 2 ก.พ. 67	กองสวัสดิการสังคม
22	โครงการคน 3 วัน ใส่ใจสืบสาน ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000	0	15,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
23	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	300,000	0	82,700	217,300	0	✓			27 พ.ย. 66	กองการศึกษา
24	โครงการปฏิบัติธรรมสัญจรตำบลริมปิง เฉลิมพระเกียรติฯ	20,000	0	9,050	10,950	0	✓			4 ส.ค. – 17 ก.ย. 67	กองการศึกษา
25	โครงการลานศิลปวัฒนธรรมไทย สายใยชุมชนตำบลริมปิง	120,000	0	23,200	96,800	0	✓			12 – 13 เม.ย. 67	กองการศึกษา
26	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000	0	10,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			1 เม.ย. 67	กองการศึกษา
27	โครงการส่งเสริมประเพณีสลากภัตต์ (สลากย้อม) ตำบลริมปิง	15,000	0	15,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			14 ต.ค. 67	กองการศึกษา
28	โครงการส่งเสริมสืบสานศิลป วัฒนธรรมล้านนา	25,000	0	25,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			16 ส.ค. 67	กองการศึกษา
29	โครงการสงฆ์พระธาตุวัดในเขต เทศบาลตำบลริมปิง	30,000	0	0	30,000	0	✓			24 มี.ค. – 5 ก.ค. 67	กองการศึกษา
30	โครงการสงฆ์พระบรมธาตุหริภุญชัย	5,000	0	0	5,000	0	✓			22 พ.ค. 67	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
31	โครงการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นอ้อย สอนหลาน	16,000	0	700	15,300	0	✓			10 – 11 ส.ค. 67	กองการศึกษา
32	โครงการสืบสานประเพณีเนื่องในวัน เข้าพรรษา	20,000	0	325	19,675	0	✓			19 ก.ค. 67	กองการศึกษา
33	โครงการไหว้สาปารมีครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา	10,000	0	9,550	450	0	✓			11 มิ.ย. 67	กองการศึกษา
34	โครงการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านการ พ่อนผีเสื้อบ้าน	30,000	0	30,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
35	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท้องถิ่น (รุกขมูลกรรม)	50,000	0	150	49,850	0	✓			13 – 17 ธ.ค. 67	กองการศึกษา
36	โครงการอบรมสามเณรภาคฤดูร้อน	20,000	0	200	19,800	0	✓			31 มี.ค. – 9 เม.ย. 67	กองการศึกษา
37	อุดหนุนศูนย์การศึกษา พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดเจดีย์ขาว ตามโครงการสอนพระพุทธศาสนาวัน อาทิตย์	80,000	0	0	80,000	0	✓			23 ก.ค. 67	กองการศึกษา
38	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มี รายได้น้อย	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3 จำนวน 38 โครงการ		21,794,000	127,850	1,936,898	19,984,183	769					

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลริมปิง	170,000	0	0	170,000	0	✓			2 ธ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
2	โครงการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	0	10,000	0	✓			13 มิ.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
3	โครงการควบคุมประชากรสุนัขและ แมวจรจัดเทศบาลตำบลริมปิง	25,000	0	25,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสาธารณสุขฯ
4	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กรณีป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสาธารณสุขฯ
5	โครงการปฏิบัติงานชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินเบื้องต้นตามระบบบริการ การแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	0	10,000	0	✓			17 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
6	โครงการประชาคมสุขภาพตำบลริมปิง	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสาธารณสุขฯ
7	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	190,000	0	6,645	183,354.60	0.40	✓			27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 67 และ 22 ส.ค. – 6 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
8	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	10,000	10,000	10,000	10,000	0	✓			16 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ

	โครงการ/กิจกรรม	งบที่ได้รับ การอนุมัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนัง นางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒนวรขัตติยะราชนารี	170,000	0	0	170,000	0	✓			20 มี.ค. – 3 เม.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
10	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000	0	0	200,000	0	✓			1 เม.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
11	โครงการจัดการขยะโดยชุมชน (ชุมชน ต้นแบบ) เทศบาลตำบลริมปิง อำเภอ เมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	20,000	0	0	20,000	0	✓			12 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
12	โครงการวันต้นไม้แห่งชาติ	5,000	0	2,910	2,090	0	✓			27 พ.ค. 67	กองสาธารณสุขฯ
13	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย ภัยแล้งและหมอกควัน	5,000	0	50	4,950	0	✓			15 ก.พ. – 30 เม.ย. 67	สำนักปลัด
14	โครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้าน เฮือนน่าอยู่ เทศบาลตำบลริมปิง	20,000	0	0	20,000	0	✓			13 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
15	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง มาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองสาธารณสุขฯ
16	โครงการอนุรักษ์และฟื้นคืนสภาพลำ เหมืองในชุมชนตำบลริมปิง	30,000	20,000	5,863	44,137	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองสาธารณสุขฯ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4 จำนวน 16 โครงการ		813,000	30,000	80,468	762,531.60	0.40					

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการกีฬา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการประชุมพบปะผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	10,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			2 พ.ค. 67	กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา	470,000	0	43,054	426,946	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
3	โครงการเสริมสร้างพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลริมปิง	20,000	0	20,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			2 พ.ค. – 14 ก.ค. 67	กองการศึกษา
4	โครงการเยาวชนวัยใสต้านภัยยาเสพติด	15,000	0	15,000	0 (ไม่ใช้ งบม.)	0	✓			22 ส.ค. 67	กองการศึกษา
5	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์คนพิการตำบลริมปิง	15,000	0	15,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
6	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ผู้สูงอายุตำบลริมปิง	15,000	0	0	14,999	1	✓			23 ก.พ. 67	กองการศึกษา
7	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตำบลริมปิง	100,000	0	100,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
8	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเปตองตำบลริมปิง	15,000	0	450	14,550	0	✓			10 มิ.ย. 67	กองการศึกษา
9	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	30,000	30,000	1,077	58,923	0	✓			13 ม.ค. 67	กองการศึกษา

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
10	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลริมปิงทั้งภายในและภายนอกเขตเทศบาลตำบลริมปิง	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	กองการศึกษา
11	โครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. (อาหารกลางวัน) ในเขตเทศบาลตำบลริมปิง	1,450,000	0	68,485	1,381,515	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5 จำนวน 11 โครงการ		2,150,000	30,000	283,066	1,896,933	1					

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ค่าใช้จ่ายในงานราชพิธีต่าง ๆ	10,000	0	10,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
2	โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”	10,000	0	10,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
3	โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม	5,000	0	5,000	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลริมปิง	15,000	0	1,880	13,120	0	✓			13 ก.ย. 67	สำนักปลัด
5	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ	5,000	15,000	3,470	16,530	0	✓			5 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
6	โครงการวันท้องถิ่นไทย	5,000	0	4,000	1,000	0	✓			18 มี.ค. 67	สำนักปลัด
7	โครงการวันเทศบาล	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			24 เม.ย. 67	สำนักปลัด
8	โครงการวันปิยมหาราช	5,000	0	0	5,000	0	✓			23 ต.ค. 66	สำนักปลัด

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการศูนย์ปฏิบัติร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน	18,000	0	0	18,000	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	สำนักปลัด
10	โครงการสถานที่ทำงานนอกระยะ 5 ส. ทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส.	5,000	0	5,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 (เดือนละ 1 ครั้ง)	สำนักปลัด
11	โครงการปรับปรุงศูนย์บริการร่วม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS)	120,000 (เงินสะสม)	0	0	97,500 (อยู่ระหว่าง ดำเนินการ)	22,500		✓		18 ก.ย. – 16 ธ.ค. 67	สำนักปลัด
12	โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ	50,000	0	1,260	48,740	0	✓			14 – 29 ก.พ. 67	กองยุทธศาสตร์ฯ
13	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	10,000	0	9,625	375	0	✓			14 – 29 ก.พ. 67	กองคลัง
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6 จำนวน 13 โครงการ		263,000	15,000	72,155	200,265	22,500					

7. ยุทธศาสตร์การป้องกันการทุจริต

	โครงการ/กิจกรรม	งบตาม เทศบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผลการดำเนินงาน			ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยดำเนินงาน
							ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการสร้างจิตสำนึกและค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันการทุจริต	6,600	0	6,600	0	0			✓	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67 ** ยกเลิกโครงการ **	สำนักปลัด
2	โครงการเป็นคนดีมีคุณธรรม หนูทำได้	25,000	0	25,000	0 (ไม่ใช้ งบประมาณ.)	0	✓			30 ก.ค. 67	กองการศึกษา
รวมยุทธศาสตร์ที่ 7 จำนวน 2 โครงการ		31,600	0	31,600	0	0					
รวม 7 ยุทธศาสตร์ จำนวน 152 โครงการ		36,357,800	2,203,050	2,919,259	30,338,540.24	5,319,970.76					

❖ ปัญหาและอุปสรรค ❖

1. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน บางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ทันในงบประมาณปัจจุบัน เนื่องจากไม่มีความพร้อมของพื้นที่ดำเนินการ เพราะต้องขออนุญาตใช้พื้นที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน เช่น ที่ราชพัสดุ ที่สาธารณประโยชน์ ที่วัด ที่ธรณีสงฆ์ เป็นต้น ซึ่งมีขั้นตอนการขออนุญาตตามระเบียบหรือหลักเกณฑ์ของแต่ละหน่วยงาน และขั้นตอนการขออนุญาตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปี ส่วนพื้นที่ของเอกชน บางส่วนมีปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ทำให้การดำเนินงานบางโครงการต้องชะลอหรือหยุดชะงักไป

2. การดำเนินกิจกรรมในบางโครงการ เช่น การส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้าน ภายหลังจากเสร็จสิ้นการดำเนินโครงการแล้ว ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าของการดำเนินโครงการได้ชัดเจน

- โครงการที่สามารถวัดความคุ้มค่าของโครงการได้ เช่น โครงการเสริมสร้างศักยภาพการจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อการขับเคลื่อนแผนแบบบูรณาการ (การประชาคมระดับหมู่บ้าน)

- โครงการที่ไม่สามารถวัดความคุ้มค่าของโครงการได้ เช่น การฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ การปรับปรุงเสียงไร้สาย การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นคืนสภาพลำเหมืองในชุมชน เป็นต้น

3. โครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลริมปิง ส่วนมากมีลักษณะเป็นโครงการต่อเนื่องของเดิม เช่น โครงการก่อสร้างถนน ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ก่อสร้างรางระบายน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากในแต่ละปีเทศบาลมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ แต่ต้องดำเนินการให้ทั่วถึง ครอบคลุมการแก้ปัญหาทั้ง 10 หมู่บ้าน จึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณโครงการเป็นช่วงสั้น ๆ ในแต่ละปีจนสิ้นสุดโครงการ ส่งผลต่อภาระงาน ภาระเอกสารที่เพิ่มมากขึ้นจากเดิม เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือการดำเนินโครงการ

❖ ข้อเสนอแนะ ❖

1. โครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลริมปิงเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ เจ้าของโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการควรมีการดำเนินการติดตามประเมินผลโครงการ โดยจัดให้มีการสำรวจความพึงพอใจ ข้อเสนอแนะ รูปเล่มรายงาน เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานประกอบการตัดสินใจ นำผลการดำเนินงานมาใช้ปรับปรุงการดำเนินโครงการต่อเนื่องในงบประมาณต่อไป

2. โครงการที่เป็นลักษณะการฝึกอบรมหรือการให้ความรู้ ควรมีการประเมินความรู้ก่อนและหลังการอบรมฯ โดยใช้แบบทดสอบก่อนการอบรม (Pre – Test) และแบบทดสอบหลังการอบรม (Post – Test) ที่สามารถสรุปผลได้ และจัดทำตารางเปรียบเทียบคะแนนความรู้ก่อนและหลังการอบรม

3. โครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานถ้าเป็นไปได้หรือมีงบประมาณเพียงพอแนะนำให้ทางเทศบาลตำบลริมปิงดำเนินการปรับปรุง/ก่อสร้าง ตลอดความยาวของเส้นทางหรือสายทาง เพื่อความต่อเนื่องในการพัฒนา

4. การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ขอเน้นย้ำให้พิจารณา 3 หลัก คือ ระบบเสียงตามสายหรือเสียงไร้สาย, ข่าวสาร และผู้นำเสนอ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณางบประมาณ เนื่องจากเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลริมปิงมีจำนวน 10 หมู่บ้าน และมีเขตพื้นที่รับผิดชอบเป็นวงกว้าง มีทั้งบ้านเรือนประชาชนและพื้นที่ทางการเกษตร

5. ในช่วงต้นปีงบประมาณควรเร่งรัดเจ้าหน้าที่ให้รีบดำเนินการโครงการที่ได้กันเงินไว้แล้วจากปีงบประมาณที่ผ่านมา (โครงการที่มีงบประมาณแล้ว) เพื่อเป็นการลดภาระของการเร่งดำเนินโครงการระหว่างปีงบประมาณนั้น

